

PN - Policía Nacional del Ecuador
Dirección Nacional de Salud
Dirección Nacional de Salud

PROYECTO: I011 Adquisición de un inmueble para la implementación del Centro Holístico Terapéutico de la Policía Nacional.

Líder del Proyecto:	Ibujes, Edgar (dns.direccion@policiaecuador.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:		Programas Relacionados:	
Titular:	Espinoza Villalba, Verónica Alexandra	Prioridad:	70
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2015 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	08/06/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Espinoza Villalba, Verónica Alexandra	Fecha del siguiente Hito:	15/05/2015

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Los problemas que se pretende resolver es la mala imagen, desconfianza ciudadana, falta de credibilidad y malos procedimientos policiales causados por el consumo de Alcohol y Drogas.

PRODUCTO/SERVICIO: Policías con mejor calidad de vida.

LÍNEA BASE: La población objetivo es la población policial de la Zona 9 Distrito Metropolitano de Quito en el rango de edad 18 a 35 años en los servicios de Policía Comunitaria, Preventiva, Inteligencia e Investigaciones.

OBJETIVO GENERAL: Implementar en el Orgánico Funcional de la DNS un Establecimiento de Salud de Segundo Nivel de atención, para el tratamiento de adicciones, que cuente con infraestructura propia, que ofrezca atención médica de calidad con el concurso de especialidades, que no se pueden ofrecer en los establecimientos del primer nivel debido a la normativa implementada por el Ministerio de Salud Pública como Ente Rector de la Salud a nivel nacional, y que contribuya al fortalecimiento de los servicios de salud que se oferta para pacientes a nivel nacional..

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Implementar un Establecimiento Holístico Terapéutico de Segundo nivel de atención en el que puedan ser organizados los servicios permitidos por la normativa del MSP adecuadamente.
2. Contar con el personal profesional indicado con las capacidades necesarias en todos los servicios para brindar una atención eficiente y de calidad para la prestación oportuna de los servicios de salud, acorde con la normativa vigente.
3. Contar con el equipamiento necesario para que el personal médico del establecimiento pueda cumplir eficaz y eficientemente con su labor.
4. Contribuir a la descongestión y desconcentración de los servicios de salud que ofertan los Hospitales Quito No. 1 y Guayaquil No. 2..
5. Contar con un establecimiento propio institucional para evitar que el personal que necesite tratamiento de deshabituación no se exponga a ser identificado como miembro policial en establecimientos públicos para salvaguardar la imagen institucional.

Beneficios Cualitativos

- Control del consumo de alcohol y sustancias estupefacientes y psicotrópicas en las Unidades de Policía

Tipo de Beneficiario

INTERNO: Personal Policial en Servicio Activo

EXTERNO: Beneficiarios del Seguro de Salud y Maternidad del ISSPOL y de los pacientes referidos por los miembros de la Red Pública Integral de Salud.

Restricciones

TIEMPO: 10 meses

COSTO: 2.000.000,00

ALCANCE:


Restricciones

El Centro Holístico Terapéutico Policía Nacional estará ubicado en la Ciudad de Quito, contará con una infraestructura adecuada para el efecto, estará ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, al inicio contará con 40 camas, área administrativa, salas de terapia, cocina, comedor, cuarto frío y áreas verdes.
 RESULTADOS: Centro Holístico terapeutico funcional para tratamiento a los Servidores Policiales.

Fase Actual: Anteproyecto **Definición** Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 39.22 %
 Fecha de Inicio: 01/03/2015 Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
			0 %	4 %	10 %	14 %	18 %	28 %	44 %	60 %	83 %	100 %
	Avance real acumulado											
			0 %	4 %								
Estado												
			●	●								

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MAYO 2015: 1.- -Con Oficio No. 2015-145-SSM-DNS-PN del 11-05-2015 suscrito por el señor Coordinador de Salud Mental de la DNS, se solicita que se reúna la comisión que se creó para la inspección y análisis de los bienes muebles más adecuados para la posible compra y funcionamiento del Centro Holístico Terapéutico de la PN; Cptn. Arq. Patricia Aranha, Cptn. Ing. Edwin Bique, Sbte. Dr. Edgar Ibujés y Sbp. Dr. Fernando Paredes, para el análisis de dicho informe y determinar el o los bienes más idóneos para el funcionamiento del Centro Holístico, para el día lunes 25 de mayo del 2015 2.- -El día 25 de mayo del 2015 se reúne parte de la Comisión citada, Sbte. Dr. Edgar Ibujés y Sbp. Dr. Fernando Paredes, la señora Cptn Arq. Aranha, manifestaron que se encontraba de licencia y el señor Cptn. Edwin Bique según oficio N° 2015-0116-DI-DNS-PN del 01-04-2015 remitido en memorando N°2015-3416-DNS-PN del 01-04-2015 manifiesta la siguiente recomendación: "Que una vez que se determine que el inmueble a ser adquirido cumpla con los requerimientos para la función demandada, se comunique a este Departamento para elaborar el estudio integral correspondiente al inmueble que ya sea de propiedad de la Dirección Nacional de Salud." Por lo que no asistió a dicha reunión. 3.- -En posterior fecha se remitirá el informe del análisis del documento en mención.</p>	Espinoza Villalba, Verónica Alexandra	05/06/2015 - 08:39 PM
<p>ABRIL 2015: 1.- La Comisión Técnica realiza las visitas a las propiedades ubicadas en Guallabamba, Checa, Piño y el Valle de los Chilllos de las cuales la mas opcional es la ubicada en el valle de Los chilllos. 2.- La comisión realiza las visitas a otras propiedades para la posible compra del bien inmueble para el funcionamiento del Centro Holístico Terapéutico de la Policía Nacional por parte de la comisión técnica creada para el efecto.</p>	Espinoza Villalba, Verónica Alexandra	05/05/2015 - 10:10 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3.- Se ha recibido ya el informe por parte de la Dirección General de Logística de la PN y de allí se reunirá dicha comisión para determinar dos o tres propiedades que serán puestas a consideración y del mando Institucional para continuar con el proceso de adquisición.		
Marzo 2015: 1.- Se elabora el Ante proyecto el mismo que es revisado y aprobado por la Dirección de Planificación de la Policía Nacional. 2.- La DIRPLAN emite la ficha de aprobación del proyecto para posterior elaborar el Acta de Constitución del proyecto. 3.- Con oficio N° 004-2015-SSM-DNS-PN, solicita se conforme una Comisión Técnica para la visita a la propiedades posibles para la compra. 4.- Con oficio N° 025-2015-SSM-DNS-PN, se solicita autorización para que la Comisión Técnica realice las visitas a las propiedades, se lleva acabo las visitas a varias propiedades ubicadas en Guallabamba, Checa, Pífo y el Valle de los Chillós.	Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	05/04/2015 - 08:20 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	4- ORGANIZACIONAL. * General. Falta de autorización de compra por entidades del estado CAUSARÍA que el proyecto no se ejecute.	03/05/2015	Edgar Ibujes	60 %	90	54	0/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Ficha del Ante Proyecto elaborado.	1-Solicitud de Información	06/03/2015		06/03/2015		Sí	0.0
2	ANTEPROYECTO: Acta de Constitución proyecto elaborado.	1-Solicitud de Información	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.0
3	DEFINICIÓN: Ubicación de inmuebles ejecutadas.	1-Solicitud de Información	17/04/2015		17/04/2015		Sí	2.0
4	DEFINICIÓN: Inmuebles analizados.	1-Solicitud de Información	30/04/2015		30/04/2015		Sí	2.0
5	DEFINICIÓN: Informes de las alternativas a las autoridades ejecutadas.	1-Solicitud de Información	15/05/2015	15/05/2015			No	3.0
6	DEFINICIÓN: Alternativa de compra aprobada.	1-Solicitud de Información	29/05/2015	29/05/2015			No	3.0
7	PLANEACIÓN: Informe a Inmobiliar elaborado.	1-Solicitud de Información	19/06/2015	19/06/2015			No	2.0
8	PLANEACIÓN: Informe de Inmobiliar aprobado.	1-Solicitud de Información	30/06/2015	30/06/2015			No	2.0
9	PLANEACIÓN: Informe de adquisición elaborado.	1-Solicitud de Información	17/07/2015	17/07/2015			No	2.0
10	PLANEACIÓN: Reunión con el vendedor ejecutada.	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015	31/07/2015			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	PLANEACIÓN: Estudio de implementación del centro iniciada.	3-Adjudicación	14/08/2015	14/08/2015			No	2.0
12	EJECUCIÓN: Contratación para remodelación ejecutada.	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015	31/08/2015			No	8.0
13	EJECUCIÓN: Requerimientos de equipos elaborado.	4-Inicio de Trabajo	18/09/2015	18/09/2015			No	8.0
14	EJECUCIÓN: Requerimientos de mobiliarios elaborado.	4-Inicio de Trabajo	30/09/2015	30/09/2015			No	8.0
15	EJECUCIÓN: Requerimientos de personal elaborado.	4-Inicio de Trabajo	15/10/2015	15/10/2015			No	8.0
16	EJECUCIÓN: Especificaciones técnicas aprobadas.	4-Inicio de Trabajo	30/10/2015	30/10/2015			No	8.0
17	EJECUCIÓN: Especificaciones de funcionamiento desarrolladas.	4-Inicio de Trabajo	13/11/2015	13/11/2015			No	8.0
18	EJECUCIÓN: Informe para la autorización de funcionamiento MSP elaborado.	4-Inicio de Trabajo	26/11/2015	26/11/2015			No	8.0
19	EJECUCIÓN: Constatación de la obra ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	7.0
20	EJECUCIÓN: Informe de fiscalización de la obra elaborado.	5-Entregables Intermedios	04/12/2015	04/12/2015			No	7.0
21	CIERRE: Acta-Entrega recepción del centro elaborado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	10/12/2015	10/12/2015			No	5.0
22	CIERRE: Instalación entregada.	9-Entregables Formales	21/12/2015	21/12/2015			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

11	Incrementar la eficiencia en los tramites de pago a los requerimientos MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, la ejecución y monitoreo del presupuesto asignado para el aprovisionamiento de servicios, insumos, medicinas, mobiliarios mantenimiento de equipos y equipamiento médico, la implementación de informes técnicos de evaluación, y capacitación de procedimientos financieros.
----	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACION HITO 1: Ficha Anteproyecto	A.1.pdf	24/04/2015
2	ASOCIACION HITO 1: Ficha de aprobación Anteproyecto DIRPLAN	A.2.pdf	24/04/2015
3	ASOCIACION HITO 2: Acta de constitución del proyecto	A.3.pdf	24/04/2015
4	ASOCIACION HITO 4: Ubicacion de Inmuebles ejecutados	A.4.pdf	08/06/2015
5	ASOCIACION HITO 5: Informe de las alternativas a las autoridades ejecutados	A.5.pdf	08/06/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Castro, Rafael	Coordinador Financiero
Espinoza Villalba, Verónica Alexandra	Patrocinador Ejecutivo
Ibujes, Edgar	Líder del Proyecto
Riera, Anibal	Coordinador Logístico
Sandoval Rosero, Jaime	Líder Técnico