

**PN - Policía Nacional del Ecuador**  
**Dirección Nacional de Salud**  
**Dirección Nacional de Salud**

**PROYECTO: I011** Adquisición de un inmueble para la implementación del Centro Holístico Terapéutico de la Policía Nacional.

Líder del Proyecto:	Ibujes, Edgar (dns.direccion@policiaecuador.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	Programas Relacionados:	
Titular:	Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	Prioridad:	70
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/03/2015 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	05/04/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	Fecha del siguiente Hito:	17/04/2015

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

Los problemas que se pretende resolver es la mala imagen, desconfianza ciudadana, falta de credibilidad y malos procedimientos policiales causados por el consumo de Alcohol y Drogas.

**PRODUCTO/SERVICIO:** Policías con mejor calidad de vida.

**LÍNEA BASE:** La población objetivo es la población policial de la Zona 9 Distrito Metropolitano de Quito en el rango de edad 18 a 35 años en los servicios de Policía Comunitaria, Preventiva, Inteligencia e Investigaciones.

**OBJETIVO GENERAL:** Implementar en el Orgánico Funcional de la DNS un Establecimiento de Salud de Segundo Nivel de atención, para el tratamiento de adicciones, que cuente con infraestructura propia, que ofrezca atención médica de calidad con el concurso de especialidades, que no se pueden ofrecer en los establecimientos del primer nivel debido a la normativa implementada por el Ministerio de Salud Pública como Ente Rector de la Salud a nivel nacional, y que contribuya al fortalecimiento de los servicios de salud que se oferta para pacientes a nivel nacional..

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

1. Implementar un Establecimiento Holístico Terapéutico de Segundo nivel de atención en el que puedan ser organizados los servicios permitidos por la normativa del MSP adecuadamente.
2. Contar con el personal profesional indicado con las capacidades necesarias en todos los servicios para brindar una atención eficiente y de calidad para la prestación oportuna de los servicios de salud, acorde con la normativa vigente.
3. Contar con el equipamiento necesario para que el personal médico del establecimiento pueda cumplir eficaz y eficientemente con su labor.
4. Contribuir a la descongestión y desconcentración de los servicios de salud que ofertan los Hospitales Quito No. 1 y Guayaquil No. 2..
5. Contar con un establecimiento propio institucional para evitar que el personal que necesite tratamiento de deshabitación no se exponga a ser identificado como miembro policial en establecimientos públicos para salvaguardar la imagen institucional.

**Beneficios Cualitativos**

- Control del consumo de alcohol y sustancias estupefacientes y psicotrópicas en las Unidades de Policía

**Tipo de Beneficiario**

INTERNO: Personal Policial en Servicio Activo

EXTERNO: Beneficiarios del Seguro de Salud y Maternidad del ISSPOL y de los pacientes referidos por los miembros de la Red Pública Integral de Salud.

**Restricciones**

TIEMPO: 10 meses

COSTO: 2.000.000,00

**Restricciones**

**ALCANCE:**


El Centro Holístico Terapéutico Policía Nacional estará ubicado en la Ciudad de Quito, contará con una infraestructura adecuada para el efecto, estará ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, al inicio contará con 40 camas, área administrativa, salas de terapia, cocina, comedor, cuarto frío y áreas verdes.

**RESULTADOS:** Centro Holístico terapeutico funcional para tratamiento a los Servidores Policiales.

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 12.09 %  
 Fecha de Inicio: 01/03/2015 Fecha de Fin: 31/12/2015

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
			0 %	4 %	10 %	14 %	18 %	28 %	44 %	60 %	83 %	100 %
	Avance real acumulado											
			0 %									
Estado												
			●									

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Marzo 2015: 1.- Se elabora el Ante proyecto el mismo que es revisado y aprobado por la Dirección de Planificación de la Policía Nacional. 2.- La DIRPLAN emite la ficha de aprobación del proyecto para posterior elaborar el Acta de Constitución del proyecto. 3.- Con oficio N° 004-2015-SSM-DNS-PN, solicita se conforme una Comisión Técnica para la visita a la propiedades posibles para la compra. 4.- Con oficio N° 025-2015-SSM-DNS-PN, se solicita autorización para que la Comisión Técnica realice las visitas a las propiedades, se lleva acabo las visitas a varias propiedades ubicadas en Guallabamba, Checa, Pifo y el Valle de los Chilllos.	Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	05/04/2015 - 08:20 PM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	<b>4- ORGANIZACIONAL. *</b> <b>General.</b> Falta de autorización de compra por entidades del estado CAUSARÍA que el proyecto no se ejecute.	05/04/2015	Edgar Ibutjes	60 %	90	54	0/1

Riesgos cerrados: 0


## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Ficha del Ante Proyecto elaborado.	1-Solicitud de Información	06/03/2015		06/03/2015		Sí	0.0
2	ANTEPROYECTO: Acta de Constitución proyecto elaborado.	1-Solicitud de Información	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.0
3	DEFINICIÓN: Ubicación de inmuebles ejecutadas.	1-Solicitud de Información	17/04/2015	17/04/2015			No	2.0
4	DEFINICIÓN: Inmuebles analizados.	1-Solicitud de Información	30/04/2015	30/04/2015			No	2.0
5	DEFINICIÓN: Informes de las alternativas a las autoridades ejecutados.	1-Solicitud de Información	15/05/2015	15/05/2015			No	3.0
6	DEFINICIÓN: Alternativa de compra aprobada.	1-Solicitud de Información	29/05/2015	29/05/2015			No	3.0
7	PLANEACIÓN: Informe a Inmobiliar elaborado.	1-Solicitud de Información	19/06/2015	19/06/2015			No	2.0
8	PLANEACIÓN: Informe de Inmobiliar aprobado.	1-Solicitud de Información	30/06/2015	30/06/2015			No	2.0
9	PLANEACIÓN: Informe de adquisición elaborado.	1-Solicitud de Información	17/07/2015	17/07/2015			No	2.0
10	PLANEACIÓN: Reunión con el vendedor ejecutada.	2-Publicación de Pliegos	31/07/2015	31/07/2015			No	2.0
11	PLANEACIÓN: Estudio de implementación del centro iniciada.	3-Adjudicación	14/08/2015	14/08/2015			No	2.0
12	EJECUCIÓN: Contratación para remodelación ejecutada.	4-Inicio de Trabajo	31/08/2015	31/08/2015			No	8.0
13	EJECUCIÓN: Requerimientos de equipos elaborado.	4-Inicio de Trabajo	18/09/2015	18/09/2015			No	8.0
14	EJECUCIÓN: Requerimientos de mobiliarios elaborado.	4-Inicio de Trabajo	30/09/2015	30/09/2015			No	8.0
15	EJECUCIÓN: Requerimientos de personal elaborado.	4-Inicio de Trabajo	15/10/2015	15/10/2015			No	8.0
16	EJECUCIÓN: Especificaciones técnicas aprobadas.	4-Inicio de Trabajo	30/10/2015	30/10/2015			No	8.0
17	EJECUCIÓN: Especificaciones de funcionamiento desarrolladas.	4-Inicio de Trabajo	13/11/2015	13/11/2015			No	8.0
18	EJECUCIÓN: Informe para la autorización de funcionamiento MSP elaborado.	4-Inicio de Trabajo	26/11/2015	26/11/2015			No	8.0
19	EJECUCIÓN: Constatación de la obra ejecutada.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	7.0
20	EJECUCIÓN: Informe de fiscalización de la obra elaborado.	5-Entregables Intermedios	04/12/2015	04/12/2015			No	7.0
21	CIERRE: Acta-Entrega recepción del centro elaborado.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	10/12/2015	10/12/2015			No	5.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	CIERRE: Instalación entregada.	9-Entregables Formales	21/12/2015	21/12/2015			No	5.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

### Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

## OBJETIVOS ALINEADOS

### Objetivos Operativos

11	Incrementar la eficiencia en los tramites de pago a los requerimientos MEDIANTE la ejecución oportuna de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, la ejecución y monitoreo del presupuesto asignado para el aprovisionamiento de servicios, insumos, medicinas, mobiliarios mantenimiento de equipos y equipamiento médico, la implementación de informes técnicos de evaluación, y capacitación de procedimientos financieros.
----	---

## EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Ibujes, Edgar	Líder del Proyecto
Quezada Cabrera, Luis	Coordinador Financiero
Riera, Anibal	Coordinador Logístico
Sandoval Rosero, Jaime	Líder Técnico
Vinueza Ampudia, Flavio Napoleón	Patrocinador Ejecutivo